

Sondrio – Località Agneda , risezionamento tratto canale colatore - importo del finanziamento € 120.000,00

L'intervento, eseguito sui due canali colatori in località Agneda, compresi tra il nucleo urbano della città di Sondrio e l'alveo del fiume Adda, è finalizzato a garantire il regolare deflusso delle acque, in modo da impedire il ristagno e la formazione di pozze stagnanti con la conseguente formazione di ambienti poco salubri, ed al recupero della capacità di scarico dei due canali, anche in condizioni di piena, evitando l'esondazione ricorrente nelle aree limitrofe.

Nel dettaglio gli interventi attuati sui due canali colatori hanno previsto:

- la manutenzione dei canali esistenti, finalizzata al ripristino della sezione di deflusso,
- la rimozione e il trasporto in discarica dei rifiuti solidi, speciali e inquinanti,
- la risagomatura e protezione dall'erosione delle sponde naturali,
- la demolizione ed il rifacimento degli argini in cemento deteriorati, ripristinando la sezione di deflusso in prossimità di strade interpoderali interessate al passaggio di mezzi agricoli pesanti.

L'intervento è stato ultimato il 02 marzo 2015.

Di seguito alcune foto dell'intervento



Tratto BF – Stato di fatto



Tratto BF – Pulizia tombotto



Tratto GH – Stato di fatto



Tratto GH – Ripristino sezione di deflusso

